

変更契約報告書

1 工 事 名	関戸団地排水路修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	関戸	地内
3 契 約 者	大都建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市関戸1437番地の1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	排水管修繕		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,677,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,210,900		
9 当 初 の 工 期	平成20年2月1日	~	平成20年3月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成20年2月1日	~	平成20年4月30日
11 変 更 理 由	・地下埋設物の試掘調査及び協議に不測の日数を要したため。・工事資材が特注品のため日数を要した。・地元からマンホールの設置位置を変更するように要望があり、変更することとなったため。		

予定価格250万円以上