

○変更契約報告(1月分)

1	市道大島中119号後ヶ市川手線道路改良工事
2	西川測量設計業務
3	干拓3号大橋橋梁補修(補強)設計業務
4	夏目川測量設計業務
5	橋梁定期点検その2業務
6	亀崎井堰改修その2工事
7	市道金浦用之江線道路舗装工事
8	篠坂PAスマートIC関連ストックヤード測量設計業務
9	市道吉浜31号底樋線道路改良工事
10	ため池ハザードマップ作成業務
11	真鍋島遊歩道整備工事
12	横江漁港(入江地区)C物揚場機能保全工事
13	市道金崎浜田線電線共同溝工事

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中119号後ヶ市川手線道路改良工事
2 工 事 位 置	笠岡市 大島中 地内
3 契 約 者	中国興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3
5 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=60.0m W=6.0m
6 当 初 の 契 約 金 額	¥19,250,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—
8 当 初 の 期 間	令和7年8月25日 ~ 令和8年1月30日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年8月25日 ~ 令和8年2月27日
10 変 更 理 由	本工事の契約後、全面通行止めの規制について、地元地権者と協議調整に不測の日数を要した。さらに、田んぼの取水により作業を停止したため、不測の日数を要し、工期内の完了が困難となった。 上記理由により、工期の変更を行う。

変更契約報告書

1 業 務 名	西川測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	(株)山陽KSC
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大井南53番7
5 内 容 (概 要)	測量業務 用地測量 A=0.105万㎡ (0.194万㎡) 設計業務 護岸設計(片岸)L=71.0m (56.0m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,510,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,576,000
8 当 初 の 期 間	令和7年6月5日 ~ 令和8年1月30日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	過年度業務の一部区間で工法見直しが必要となり、設計延長が増となる。 実施設計の結果、用地測量の面積が減となる。 その他数量の異同は現地精査による。 上記理由により、数量及び金額の変更を行う。

変更契約報告書

1 業 務 名	干拓3号大橋橋梁補修(補強)設計業務	
2 業 務 位 置	笠岡市	カブト西町 地内
3 契 約 者	中外テクノス(株)岡山営業所	
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区西古町237-126	
5 内 容 (概 要)	<p>設計業務</p> <p>復元設計 N=1式 (1式)</p> <p>対策工法の検討 N=1式 (1式)</p> <p>補修(補強)設計 N=1式 (1式)</p> <p>地中固定梁の撤去・復旧設計 N=1式 (1式)</p> <p>仮説工設計 N=1式 (1式)</p> <p>塗膜分析 N=1式 (-)</p> <p>地質調査業務</p> <p>スクリーウエイト貫入試験 L=20m (-)</p> <p>※()内は変更前</p>	
6 当 初 の 契 約 金 額	¥7,546,000	
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,932,000	
8 当 初 の 期 間	令和7年6月11日	～ 令和8年1月30日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年6月11日	～ 令和8年3月31日
10 変 更 理 由	<p>既存塗膜の除去範囲及び除去方法等の計画を行う上で、有害物質含有調査が必要となるため追加する。</p> <p>仮設計画において、重機配置箇所の地盤状況を把握するための地盤調査を追加する。</p> <p>上記の理由により、数量及び金額の変更と工期の延長を行う。</p>	

変更契約報告書

1 業 務 名	夏目川測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 西大島 地内
3 契 約 者	(株)山陽設計
4 契 約 者 の 住 所	岡山市中区清水2丁目5番22号
5 内 容 (概 要)	測量業務 路線測量 L=69m (30m) 用地測量 A=2,600㎡ (2,000㎡) 設計業務 護岸詳細設計(片岸) L=69m (30m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,070,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,840,000
8 当 初 の 期 間	令和7年7月11日 ~ 令和8年1月30日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年7月11日 ~ 令和8年3月31日
10 変 更 理 由	地元要望により上流部の平面計画をする必要が生じたため、設計計画延長が増となる。 上記理由の結果、数量に異同が生じたため、金額の変更を行う。 また、改修計画協議において、地権者の同意を得ることに不測の日数を要したため、工期の延期を行う。

変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁定期点検その2業務
2 業 務 位 置	笠岡市 笠岡外 地内
3 契 約 者	(株)浪速技研コンサルタント中四国支店
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区北長瀬表町3丁目9-25 A-21 北長瀬ビル
5 内 容 (概 要)	橋梁点検 N=68橋 (68橋) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥9,394,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,361,000
8 当 初 の 期 間	令和7年8月25日 ~ 令和8年2月27日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年8月25日 ~ 令和8年3月19日
10 変 更 理 由	現地踏査の結果、溝橋に該当する橋梁が見られたため、適用歩掛を変更する。 岡山県からの点検結果入力ファイル配布時期が遅れたことから、点検結果整理に不測の日数を要した。 上記の理由により、数量及び金額の変更と工期の延期を行う。

変更契約報告書

1 工 事 名	亀崎井堰改修その2工事
2 工 事 位 置	笠岡市 走出 地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸3518番地1
5 内 容 (概 要)	スライドゲート下部工 N=1式 (1式) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,817,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,928,000
8 当 初 の 期 間	令和7年9月18日 ~ 令和8年2月27日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	水替について、常時一定の水量があり、作業時排水では対応できないことが判明した。そのため、常時排水をする必要が生じたため、数量が増となる。 また、現場での見通しが悪く、警察との協議の結果、交通誘導警備員の人数が増となる。 上記理由及び現地精査の結果、数量に異同が生じたため、金額の変更を行う。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道金浦用之江線道路舗装工事
2 工 事 位 置	笠岡市 吉浜 地内
3 契 約 者	中国興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3
5 内 容 (概 要)	道路舗装工事 L=133.3m (133.3m) W=5.50~9.95m (5.50~9.95m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥10,164,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥11,000,000
8 当 初 の 期 間	令和7年8月4日 ~ 令和7年12月19日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年8月4日 ~ 令和8年1月30日
10 変 更 理 由	既設水路高が舗装の計画高より高いため、水路取壊しを追加計上する。 それに伴い、コンクリート処分の数量も増となる。 その他数量の異同は現地精査による。 上記理由により、数量及び金額の変更を行う。

変更契約報告書

1 業 務 名	篠坂PAスマートIC関連ストックヤード測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 篠坂 地内
3 契 約 者	エボシ技工調査設計(株)岡山支社
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市絵師343番地の1
5 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=6点 (6点) 路線測量 L=100m (120m) 現地測量 A=0.012km ² (0.012km ²) 設計業務 仮置場整備・運用設計 N=1式 (1式) 調査業務 簡易動的コーン貫入試験 L=40m (一) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥6,930,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,095,000
8 当 初 の 期 間	令和7年7月3日 ~ 令和8年1月30日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年7月3日 ~ 令和8年3月19日
10 変 更 理 由	盛土材の仮置きによる現地盤の沈下の可能性を把握する目的で地質調査を追加する。 上記の理由により、数量及び金額の変更と、関係機関との協議結果により運用設計に不測の日数を要したため、工期の延長を行う。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道吉浜31号底樋線道路改良工事
2 工 事 位 置	笠岡市 吉浜 地内
3 契 約 者	(株)大洋開発
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市入江82番地7
5 内 容 (概 要)	道路改良工 L=62.1m(L=55.2m) コンクリート吹付工 A=374m ² (A=298m ²) 仮設防護柵設置工 一式(一式) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥23,705,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥28,281,000
8 当 初 の 期 間	令和7年8月28日 ~ 令和8年1月30日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	・現地精査の結果、伐採が必要となるため新規計上する。 ・コンクリート吹付工について現地測量の結果、計画図面と現地の相違が確認されたため施工数量が増となる。 ・特記仕様書に伴い、週休2日工事の対象期間において、実績表にて確認できたため増額変更とする。 その他、諸数量の異動は現地精査の結果によるものです。 上記により、数量及び金額に異動が生じたため、変更するものです。

変更契約報告書

1 工 事 名	真鍋島遊歩道整備工事
2 工 事 位 置	笠岡市 真鍋島 地内
3 契 約 者	(株)大洋開発
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市入江82番地7
5 内 容 (概 要)	遊歩道整備工事 L=45.0m W=0.8m~0.9m
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,300,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—
8 当 初 の 期 間	令和7年9月18日 ~ 令和8年1月30日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年9月18日 ~ 令和8年3月27日
10 変 更 理 由	地元関係者との着手時期の協議に不測の日数を要したため、 工期を延期するものである。

変更契約報告書

1 工 事 名	横江漁港(入江地区)C物揚場機能保全工事
2 工 事 位 置	笠岡市 入江 地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市一番町5番地の6
5 内 容 (概 要)	機能保全工事 C物揚場 L=42.3m
6 当 初 の 契 約 金 額	¥7,040,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—
8 当 初 の 期 間	令和7年10月2日 ~ 令和8年2月27日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年10月2日 ~ 令和8年3月27日
10 変 更 理 由	港利用者との船舶移動時期の調整に不測の日数を要したため、 工期の延期を行うものである。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道金崎浜田線電線共同溝工事
2 工 事 位 置	笠岡市 中央町 地内
3 契 約 者	理研技工(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸743番地
5 内 容 (概 要)	管路工 管路設置工 L=18.8m プレキャストボックス工 地上機器部 N=2基 分岐樹 N=1基
6 当 初 の 契 約 金 額	¥18,183,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—
8 当 初 の 期 間	令和7年8月21日 ~ 令和8年1月30日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年8月21日 ~ 令和8年2月27日
10 変 更 理 由	受注生産となる電線共同溝特殊部について、繁忙期のため資材が不足しており、材料の生産に不測の日数を要することが判明した。 このため、工期内の完了が困難となり、工期の変更を行う。