

○変更契約報告(6月分)

1	市道今立40号堂之前丸山線道路改良工事
2	市道甲弩中央薬師線道路舗装工事
3	鳥ノ江川改修工事
4	場徳原排水路改修工事
5	篠坂PAスマートIC家屋調査その2業務
6	市道笠岡中央線修繕工事

変更契約報告書

1 工 事 名	市道今立40号堂之前丸山線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	今立	地内
3 契 約 者	白石島商営(有)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市四番町8-6		
5 内 容 (概 要)	断面修復工 V=1.0m ³ (0.8m ³) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥7,315,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,086,000		
8 当 初 の 期 間	—	~	—
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地調査の結果、新たに断面欠損箇所が確認されたため、補修数量が増となるものです。 上記の理由により、数量及び金額の変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道甲弩中央薬師線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 内 容 (概 要)	道路舗装工事 切削オーバーレイ A=833m ² (860m ²) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥12,980,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,464,000		
8 当 初 の 期 間	—	～	—
9 変 更 後 の 期 間	—	～	—
10 変 更 理 由	標準断面発注のため、現地測量を実施した結果、切削範囲の諸数量に変更が生じるものです。 また、受注者からの新労務単価の運用に係る特例措置の協議があったことから、労務単価を変更するものです。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	鳥ノ江川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工器		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸3518番地1		
5 内 容 (概 要)	河川改修工事 L=47.6m(36.1m) ※ ()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥16,456,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥16,973,000		
8 当 初 の 期 間	—	～	—
9 変 更 後 の 期 間	—	～	—
10 変 更 理 由	落差工においてBC1付近の存置予定である既設擁壁の根入れ不足を確認した。については落差工の施工が不可能となったため、減となる。 現場照査の結果、伐採面積、伐木処分が増となった。 現場精査の結果、底張工の施工延長が増となった。 その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものです。 上記理由により金額及び数量に異同が生じたため、請負金額の変更をするものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	場徳原排水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大戸	地内
3 契 約 者	(株)タカテク		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市吉浜1627		
5 内 容 (概 要)	排水工 大型水路設置 L=15.0m(L=15.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥9,570,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥10,384,000		
8 当 初 の 期 間	—	~	—
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	地元地権者の要望により進入路の形状, 侵入箇所の変更を行うものです。 その他の諸数量の異同は現地精査によるものです。 上記理由により, 数量及び金額の変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	篠坂PAスマートIC家屋調査その2業務		
2 工 事 位 置	笠岡市	篠坂	地内
3 契 約 者	復建調査設計(株)岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区東島田町1丁目3番5号		
5 内 容 (概 要)	建物事前調査 15棟(14棟) 工作物事前調査 10箇所(9箇所) 井戸調査 2箇所(0箇所) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥12,606,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,958,000		
8 当 初 の 期 間	令和7年12月15日	～	令和8年3月27日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年12月15日	～	令和8年9月30日
10 変 更 理 由	現地踏査の結果、建物事前調査の区分が変更となったため調査数量を変更するものです。 現地調査の結果、井戸が見受けられたため井戸調査を追加するものです。 上記理由により数量及び金額の変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡中央線修繕工事
2 工 事 位 置	笠岡市吉浜地内
3 契 約 者	中国興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3
5 内 容 (概 要)	切削オーバーレイ工 L=83.0m (80.0m) W=3.30～3.75m (3.60m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,630,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,773,000
8 当 初 の 期 間	— ～ —
9 変 更 後 の 期 間	— ～ —
10 変 更 理 由	・本工事箇所付近で舗装に段差が生じている箇所があったため、施工範囲が増となった。 ・その他、諸数量の異同は、現地精査によるものです。 上記理由により数量及び金額の変更を行うものです。