

○変更契約報告(7月分)

1	市道茂平143号線修繕工事
2	市道吉浜114号線修繕工事
3	真鍋島分団第1部消防機庫建設工事に伴う機械設備工事
4	篠坂PAスマートIC関連ストックヤード整備工事

変更契約報告書

1 工 事 名	市道茂平143号線修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 内 容 (概 要)	切削オーバーレイ工 L=144.20m(140.0m) W=3.70m(3.70m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,775,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,677,000		
8 当 初 の 期 間	-	~	-
9 変 更 後 の 期 間	-	~	-
10 変 更 理 由	・昼間の交通渋滞を避けるため、夜間工事への変更に伴い、増額するものです。 ・センターラインの復旧を追加したため、増額するものです。 ・その他、諸経費の異同は現地精査の結果によるものです。 上記理由により金額及び数量の異同が生じたため、請負金額の変更をするものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道吉浜114号線修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 内 容 (概 要)	切削オーバーレイ工 L=92.3m(90.0m) W=3.25～6.75m(3.25～6.65m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,950,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,049,000		
8 当 初 の 期 間	-	～	-
9 変 更 後 の 期 間	-	～	-
10 変 更 理 由	・センターラインの復旧をするため、増額するものです。 ・その他、諸経費の異同は現地精査の結果によるものです。 上記理由により金額及び数量の異同が生じたため、請負金額の変更をするものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	真鍋島分団第1部消防機庫建設工事に伴う機械設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	真鍋島	地内
3 契 約 者	(株)アクア美保		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市入江382番地の1		
5 内 容 (概 要)	機械設備工事一式		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,753,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,951,000		
8 当 初 の 期 間	令和7年11月21日	～	令和8年3月31日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年11月21日	～	令和8年7月31日
10 変 更 理 由	・給水引込み配管が基礎と敷地境界線内に設計口径では収まらないための口径変更。 ・建設工事との兼ね合いによる各種配管ルート、設置柵個数の変更等		

変更契約報告書

1 工 事 名	篠坂PAスマートIC関連ストックヤード整備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	篠坂	地内
3 契 約 者	(有)奥野建設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡507番地の45		
5 内 容 (概 要)	ストックヤード整備 1式 仮置盛土 15,959m3 (15,959m3) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥39,721,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥42,823,000		
8 当 初 の 期 間	令和7年12月15日	～	令和8年3月31日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年12月15日	～	令和8年9月30日
10 変 更 理 由	当初は現地にて大型土のうの製作を行う計画であったが地元より制作時の粉塵を出さないよう指摘されたため笠岡市所有のヤードで製作し運搬することとなり運搬費用が増となった。 ネクスコとの協議により法面保護工を種子散布からブルーシートへ変更したことによる金額の増。 その他、諸数量の異同により数量及び金額の変更を行うものです。		