

○変更契約報告(4月分)

1	天神川河川改修工事
2	白石島市有墓地災害測量調査設計業務
3	市道笠岡18号線災害復旧工事
4	稗樋井堰外井堰設置工事
5	市道甲弩27号線災害復旧工事

変更契約報告書

1 工 事 名	天神川河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	島本建設工業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島新田146番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	河川改修工事 L=111m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,182,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,056,800		
9 当 初 の 工 期	平成28年11月22日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年11月22日	～	平成29年4月30日
11 変 更 理 由	未施工箇所河床勾配が逆勾配であったため、底張コンクリートにて調整を行う必要が生じ、また、すりつけた護岸壁が低かったため、現地に合わせて嵩上げを行うため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	白石島市有墓地災害測量調査設計業務		
2 工 事 位 置	笠岡市	白石島	地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号		
5 工 種	測量		
6 工 事 内 容 (概 要)	測量 4級基準点測量 5点 縦断測量 0.06km 横断測量 0.06km 現地測量 1式 地質調査 機械ボーリング1箇所 小型動的貫入試験 4箇所 解析 1式 設計 横ボーリング工 1箇所 アンカー付法枠詳細設計 1断面		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,996,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,675,480		
9 当 初 の 工 期	平成29年1月24日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年1月24日	～	平成29年5月31日
11 変 更 理 由	地質調査後に地下水の確認を行ったところ、地下水位が不明であり、抑制工である横ボーリングの効果が見込めないことから抑止工の施工が必要となるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡18号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	災害復旧工事 ブロック積擁壁工 A=62.0㎡ すりつけ石積工 A=17.0㎡(変更前:-)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,454,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,745,600		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月13日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年2月13日	～	平成29年4月28日
11 変 更 理 由	現地精査の結果、すりつけ部分において想定よりも影響範囲が大きいことから石積みの面積が増加するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	稗樋井堰外井堰設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	(有)岡栄組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市走出4138番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	井堰ゲート N=5箇所		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,560,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,646,400		
9 当 初 の 工 期	平成29年1月16日	～	平成29年3月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年1月16日	～	平成29年5月15日
11 変 更 理 由	水利権関係者と協議をおこなった結果、水門の形状変更及び管理足場の追加により、内容及び金額の変更をおこなうため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道甲弩27号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	甲弩	地内
3 契 約 者	(株)高田組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市走出3931番地の1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	災害復旧工事 ブロック積擁壁工 A=18m ²		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,479,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,242,000		
9 当 初 の 工 期	平成29年1月27日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年1月27日	～	平成29年5月31日
11 変 更 理 由	現地精査の結果、仮設道及び1号小口止工の削除に関わる数量の変更を行うため。		